地域再生計画(地方創生道整備推進交付金)中間評価調書

	都道府県名	宮崎県	事業実施主体	宮崎県、西米良村	地域再生計画名	『都市と山村を繋ぐ「カリコボーズと1000人が笑う村」づくり計画』
I	計画期間	令和4年~8年度	評価責任者	西米良村建設課長		

		指標	基準値 基準年度			中間目標値 最終 年度 中間実績			目標値 基準年度	中間評価	達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価				
	指標 1	指標 1 観光客の増加			6 106	R2	120, 833 人	R6	123, 140	127, 804 人	R8	0	指標総数		な 林道の整備については、概ね順調に進んでおり観光客の増加もみられ中間目標を上回っている。今後、村 道の整備も進めば最終目標を上回ると考える。		
①地域再生計画に記載した 数値目標の実現状況	指標 2	森林整備面積(造	曾加	5. 0ha	R2	6. 0ha	R6	9. 2ha	7. 0ha	R8	0	<u>3</u>	2	林道の整備が順調に進んでおるが森林整備面積(造林)については中間目標値を上回った、今後とも路網の整備を継続的に行っていくことが必要である。			
	指標3	森林整備面積(間	曽加	5. 0ha	R2	7. 0ha	R6	6. 4ha	10. 0ha	R8	×			林道整備により森林整備は活発に進んだが、施業が間伐から全伐に移行したため、該当路線周辺の間伐実 績は目標を下回った。			
②事業の進捗状況	事業名		整備量(その他の事業では取					事業の准施北況に関する証価					事業の進捗状況に関する評価				
© 7 × 0 / E 19 10 / 10			計画	中間年度 (R6)		終実績 見込み		ייין דו ער איר איר איר איר איר איר איר איר איר אי									
	村道「児原線」			571 m	71m 0m 571m			用地購入が完了し、改良工事にむけ保安林解除を行っている。									
	村道「鉱山谷古川線」			1120m	0	m	1120m	同一路線	同一路線で災害復旧事業を施工しており、施工時期を調整している。								
特別措置を適用して行う 事業	林道「長谷・児原線」開設			6, 170m	55	im	6, 170m	同一路線で災害復旧事業を施工しており、施工時期を調整している。									
	林道「長谷・児原線」法面改良			200m	200)m	200m	長谷・児原線法面改良については、当初計画通り整備を行い計画値に達することができた。									
	林道「天包	林道「天包山線」改良			540	m	540m	天包山線改良(舗装)については、当初計画通り整備を行い計画値に達することができた。									
				森林路網の整 道整備を行う	森林路網の整備と併せて米良三山の登山 整備を行う。 登山者が安全に利用できる登山道を継続的に整備していく。												
その他の事業	間伐材生産				利用されることのなかった間伐材生産を 実施する。				間伐材生産強化補助金等を利用し、今まで利用される事のなかった間伐材を搬出間伐し間伐材生産強化を図る。								
		森林整備事業 (造林・下刈・徐間伐)			搬出間伐等の森林施業及び森林作業道の 開設を行う。				各種補助事業により事業を実施し、搬出間伐等の森林施業及び森林作業道等の開設を行う。								
計画外で独自に実施した																	
事業																	
③評価方法	地域再生計画評価委員会を開催し、中間目標値の実現状況に関する評価・検討																
④中間評価の公表方法	西米良村ホームページに掲載																
⑤計画全体の総合評価		計画では、道整備ダ なび林業従事者の環							在する観	光資源をつ	かなぐ観光	ルートづく	くりによ	よって	周遊・滞在型観光に結び付くとともに、林道網を計画的に整備することによる林業における木材搬出や保育		
	中間評価結果の反映状況						有りの場合その具体的内容										
⑥今後の方針等	地域再生計画の見直し (有・無))										
	令和4年度予算要望額への反映 (有 ・ 無) 有りの場合の増減額 干円																
⑦今後の方針等に対する 対応 本地域再生計画においては、当計画に向けて整備が進んでいるものの、開設途中の林道路線及び対応 題にも直面している。現段階においては、未整備路線も存在するが概ね計画通りに目標値も達成																	