

別紙

I. 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共事業に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	村道下鶴線道路防災工事	西米良村	7,014,000	7,014,000	(総事業費) 9,340,165

(備考) 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共事業に係る整備、維持補修 又は維持運営等措置	村道下鶴線道路防災工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		西米良村		
交付金事業実施場所		宮崎県児湯郡西米良村大字越野尾		
交付金事業の概要		<p>村道下鶴線は、村内のふたつの地域を結ぶ生活道路であるが、頻繁に落石があり、鋭利な落石による車両の損傷も生じている落石危険箇所があることから、平成27年度から当該箇所の落石防止網設置工事を実施しており、本年度実施する落石防止網設置工事に交付金を充当する。</p> <p>落石防止網工（施工面積869.0㎡、延長40m）</p>		
総事業費		9,340,165円	交付金充当額 うち文部科学省分 うち経済産業省分	7,014,000 7,014,000
交付金事業の成果目標		落石危険箇所に落石防止網を設置し、道路の安全性を確保することにより、住民が安心して当該箇所の通行することができ、地域住民の利便性の向上、福祉の向上に寄与することが期待できる。		
交付金事業の成果指標		当該路線は越野尾地区と小川地区を結ぶ生活道路であり、利用者には高齢者が多い。当該箇所は頻繁に落石があり、鋭利な落石による車両の損傷も生じている落石危険箇所があることから、平成27年度から当該箇所の落石防止網設置工事を実施しており、本年度実施する落石防止網設置工事で全体計画の71%達成を目標とする。		
交付金事業の成果及び評価		全体計画の71%を達成		
交付金事業の契約の概要				
契約の目的		契約の方法等	契約の相手方	契約金額
工事請負契約		指名競争入札	有限会社 一ツ瀬建設	9,340,165
		計		
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無		無	交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度	H31

(備考) (1) 事業ごとに作成すること。

(2) 番号の欄は、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。

(3) 交付金事業の成果目標の欄は、発電用施設周辺地域整備法第1条（目的）を踏まえて具体的に記載すること。

(4) 交付金事業の成果指標の欄は、成果目標を踏まえて定量的な指標を記載すること。

(5) 交付金事業の成果及び評価の欄は、進捗度、利用量並びに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。

(6) 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

(7) 成果及び評価に係る第三者機関等を活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、その名称及び構成員等を記載